



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 MELCHOR OCAMPO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO							No. 0008							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
35	REPAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN	CONTRATO	SAN ANTONIO	900	250218	8,535,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	ADECUACION DE MODULOS SANITARIOS EN PATIO DE USOS MULTIPLES,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	CONTRATO	VISITACION	600	150101	2,176,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA	CONTRATO		3,000	250101	828,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	CONTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN LARA,IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FIN DE MEJORAR LA	CONTRATO	MELCHOR OCAMPO	150	250101	554,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	CONTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEPORTISTAS,IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FIN DE	CONTRATO	COLONIA CENTRO	150	250101	490,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	CONTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOMAS DE TENOPALCO,IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FIN DE	CONTRATO	LOMAS DE TENOPALCO	3,000	250101	2,220,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	CONSTRUCCION DE AULA EN PRESCOLAR MIGUEL HIDALGO,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	VISITACION	300	250101	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	ALAMOS	600	250218	2,307,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	TENOPALCO CENTRO	700	250218	3,845,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	CONTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA COBAEM,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONTRATO	TENOPALCO CENTRO	300	250101	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	RECONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS NEGRAS PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BALISARIO DOMINGUEZ,EVITAR RIESGOS Y	CONTRATO	MELCHOR OCAMPO	550	150101	1,719,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PUESTO DEL PRESIDENTE O EQUIV

PUESTO DEL SINDICO O EQUIV

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

PUESTO DEL TESORERO O EQUIVALENTE

PUESTO DEL DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE DEL PRESIDENTE O EQUIV

NOMBRE DEL SINDICO O EQUIV

NOMBRE DE LA UIPE O EQUIV

NOMBRE DEL TESORERO O EQUIVALENTE

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRAS

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
05	11	2019